



**Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau**

**Stand: 25.07.2018**

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Planung	Tiefbau	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
L.K Hameln-Pyrmont	Aerzen	Am Ahorn	v	in Prüfung				Ende 2022
		Grießem	gt	in Prüfung				Ende 2022
		Herkendorf	v	in Prüfung				Ende 2020
		Reher	v	in Prüfung				Ende 2022
	Bad Münder	Brullsen	v	in Prüfung				Ende 2020
	Coppenbrügge	Bäntorf	v	in Prüfung				Ende 2020
		Bessingen	tw	in Prüfung				Ende 2022
		Bisperode	tw	in Prüfung				Ende 2022
		Brünnighausen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Coppenbrügge	tw	in Prüfung				Ende 2022
		Harderode	v	in Prüfung				Ende 2020
		Herkensen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Hohnsen	v	in Prüfung				Ende 2020



**Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau**

**Stand: 25.07.2018**

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Planung	Tiefbau	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
L.K Hameln-Pyrmont	Emmerthal	Brockensen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Emmern	gt	in Prüfung				Ende 2022
		Emmerthal	gt	in Prüfung				Ende 2022
		Esperde	v	in Prüfung				Ende 2020
		Frenke	v	in Prüfung				Ende 2020
		Hagenohsen	v	in Prüfung				Ende 2022
		Hajen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Kirchohsen	gt	in Prüfung				Ende 2022
		Voremborg	v	in Prüfung				Ende 2022
	Hameln	Haverbeck	v	in Prüfung				Ende 2020
		Unsen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Welliehausen	v	in Prüfung				Ende 2020
	Hessisch-Oldendorf	Barksen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Bensen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Fischbeck	fv	in Prüfung				Ende 2022
		Friedrichshagen	v	in Prüfung				Ende 2020



**Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau**

**Stand: 25.07.2018**

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Planung	Tiefbau	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
L.K Hameln-Pyrmont	Hessisch-Oldendorf	Großenwieden	gt	in Prüfung				Ende 2020
		Haddessen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Hemeringen	tw	in Prüfung				Ende 2020
		Hessisch-Oldendorf	tw	in Prüfung				Ende 2022
		Höfingen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Kleinenwieden	tw	in Prüfung				Ende 2020
		Krückeberg	v	in Prüfung				Ende 2020
		Langenfeld	v	in Prüfung				Ende 2020
		Pötzen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Rohden	fv	in Prüfung				Ende 2020
		Rohdental	fv	in Prüfung				Ende 2020
		Rumbeck	v	in Prüfung				Ende 2020
		Segelhorst	v	in Prüfung				Ende 2020
		Welsede	v	in Prüfung				Ende 2022
		Wickbolsen	v	in Prüfung				Ende 2020
Zersen	v	in Prüfung				Ende 2020		



**Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau**

**Stand: 25.07.2018**

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Planung	Tiefbau	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
L.K Hameln-Pyrmont	Salzhemmendorf	Ahrenfeld	v	in Prüfung				Ende 2020
		Hemmendorf	v	in Prüfung				Ende 2022
		Lauenstein	gt	in Prüfung				Ende 2020
		Levedagsen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Ockensen	v	in Prüfung				Ende 2020
		Oldendorf	v	in Prüfung				Ende 2022
		Salzhemmendorf	tw	in Prüfung				Ende 2022
		Thüste	v	in Prüfung				Ende 2020
		Wallensen	tw	in Prüfung				Ende 2022

Planungsangaben vorbehaltlich der äußeren Einflüsse

\* Legende: v = vollständig, fv = fast vollständig, gt = größtenteils, tw = teilweise