

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau

Stand: 13.11.2018

| | Gemeinde/Stadt/Flecken | Ort/Ortsteil | Ausbau-Umfang* | Planung | Tiefbau | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|-------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|---------|----------------------|------------------|---|
| LK Hameln-Pyrmont | Aerzen | Am Ahorn | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Grißem | gt | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Herkendorf | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Reher | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Wördeholz | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | Bad Münder | Brullsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | CoppENbrügge | Bäntorf | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Bessingen | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Bisperode | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Brünnighausen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | CoppENbrügge | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Harderode | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Herkensen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Hohnsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau

Stand: 13.11.2018

| | Gemeinde/Stadt/Flecken | Ort/Ortsteil | Ausbau-Umfang* | Planung | Tiefbau | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------|------------|---------|----------------------|------------------|---|
| LK Hameln-Pyrmont | Emmerthal | Brockensen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Emmern | gt | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Emmerthal | gt | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Esperde | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Frenke | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Hagenohsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Hajen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Kirchohsen | gt | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Voremberg | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | Hameln | Hastenbeck | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Haverbeck | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Unsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Welliehausen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | Hessisch-Oldendorf | Barksen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Bensen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau

Stand: 13.11.2018

| | Gemeinde/Stadt/Flecken | Ort/Ortsteil | Ausbau-Umfang* | Planung | Tiefbau | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|---------|----------------------|------------------|---|
| L.K Hameln-Pyrmont | Hessisch-Oldendorf | Fischbeck | fv | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Friedrichshagen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Großenwieden | gt | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Haddessen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Hemeringen | tw | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Hessisch-Oldendorf | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Höfingen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Kleinenwieden | tw | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Krückeberg | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Lachem | fv | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Langenfeld | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Pötzen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Rohden | fv | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Rohdental | fv | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| Rumbeck | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 | | |

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau

Stand: 13.11.2018

| | Gemeinde/Stadt/Flecken | Ort/Ortsteil | Ausbau-Umfang* | Planung | Tiefbau | Technische Umsetzung | Qualitätsprüfung | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------------|------------------|---|
| LK Hameln-Pyrmont | Hessisch-Oldendorf | Segelhorst | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Texas | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Welsede | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Wickbolsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Zersen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | Salzhemmendorf | Ahrenfeld | v | erledigt | in Arbeit | | | Ende 2020 |
| | | Hemmendorf | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Lauenstein | gt | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Levedagsen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Ockensen | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Oldendorf | v | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Salzhemmendorf | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |
| | | Thüste | v | in Prüfung | | | | Ende 2020 |
| | | Wallensen | tw | in Prüfung | | | | Ende 2022 |

Planungsangaben vorbehaltlich der äußeren Einflüsse

* Legende: v = vollständig, fv = fast vollständig, gt = größtenteils, tw = teilweise